

แบบกำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเมืองปาน

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง และให้ส่งแผนการทำงานพร้อมช่างคุมงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)

งานเตรียมการ งานรื้อถอน และงานโครงสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ ส่งแผนการทำงานพร้อมช่างคุมงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)
- ๑.๒ รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมวัสดุผนังหลังคา, รื้อถอนประตูและหน้าต่าง รื้อถอนราวระเบียง รื้อถอนครุภัณฑ์เดิม
- ๑.๓ ติดตั้งโครงสร้างหลังคาใหม่ พร้อมงานมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีทแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%
- ๑.๔ งานก่อสร้างโครงสร้างห้องมี นิธิสัญญารักษ์ ก่อผนังพร้อมฉาบภายนอก-ภายใน (ยกเว้นประตู-หน้าต่างและงานทาสี)

๑.๕ วางระบบท่อไฟฟ้า (ยกเว้นงานร้อยสายไฟฟ้า)

๑.๖ วางระบบท่อสุขาภิบาล (ยกเว้นงานติดตั้งสุขภัณฑ์)

เมื่อดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมด ดังนี้

งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด ประกอบด้วย

๒.๑ ดำเนินการมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่เหลือแล้วเสร็จ

๒.๒ ติดตั้งแผ่น LOUVER แล้วเสร็จ

๒.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมฉนวนกันความร้อนแล้วเสร็จ(ยกเว้นงานทาสี)

๒.๔ กรูผนังตกแต่งทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๕ ติดตั้งประตู+หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ

๒.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๗ ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลน

เมื่อดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมด ดังนั้นงานติดตั้งอุปกรณ์ งานเก็บรายละเอียด และส่งมอบงาน ดังนี้

๓.๑ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้า+สวิตช์+เต้ารับเต้าเสียบทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๓ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๔ ติดตั้งกล่องวงจรปิดทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๕ ทำงานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๖ ทำความสะอาดพื้นที่และทำความสะอาดภายในอาคาร และโดยรอบบริเวณ ก่อสร้าง และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวกาญจนา พรหมเสน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐกร ศรีนัย กิตติศรี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปริมปรีชญ์ ใจบุญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจริญญา เต็มบุญ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรรถชัย มะโน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลเมืองปาน